

Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Secretaria de Implantação do Campus – SECIC

Foz do Iguaçu, 01 de fevereiro de 2016.

PARECER TÉCNICO Nº 005/2016/SECIC/UNILA

ASSUNTO: Retificação Parecer nº 003/2016/SECIC/UNILA - Vistoria Jardim Universitário.

1. DO OBJETIVO

Este parecer, tem como objetivo retificar e complementar o PARECER TÉCNICO nº 003/2016/SECIC/ UNILA, em razão de constatação posterior à emissão daquele, sobre o Sistema de Prevenção de Incêndio, bem como de irregularidade verificada no Sistema Preventivo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA do Prédio de Medicina.

2. DA CONSTATAÇÃO

2.1. Sistema de Prevenção de Incêndio – fotos 216 a 227:

Até o momento não recebemos o Laudo de Vistoria dos Bombeiros referente aos projetos apresentados e aprovados. Não recebemos os projetos físicos aprovados pelos bombeiros referente ao Ginásio de Esportes e ao Prédio de Medicina, protocolado em 14/06/2007 no Corpo de Bombeiros. Temos apenas a via digital.

2.2. Sistema Preventivo Contra Descargas Atmosféricas:

O SPDA do Prédio de Medicina está parcialmente sem os cabos e estes sem conexão. Conforme verificamos nas fotos abaixo, faz-se necessário a instalação de cabos e a respectiva conexão ao para-raios e às descidas de aterramento. Da forma que se encontra atualmente, não oferece proteção contra descargas atmosféricas.



Figura 1: Descida interrompida do para-raios.



Figura 2: Cabo de aço cortado na frente sobre o Prédio de Medicina.

Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Secretaria de Implantação do Campus – SECIC



Figura 3: Vista da ligação do para-raios à gaiola de Faraday do Ginásio.



Figura 4: Isoladores sem o cabo do SPDA na parte de trás do prédio.



Figura 5: Para-raios sobre o reservatório do Prédio de Medicina, com 2 descidas do captor.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Secretaria de Implantação do Campus – SECIC


3. CONCLUSÃO

Esta vistoria complementa o Parecer Técnico 003/2016/SECIC/UNILA e o relatório instituído pela Portaria nº 88 da PROAGI.

EQUIPE TÉCNICA:



Rosângelo Jerônimo da Costa
Engenheiro Segurança do Trabalho
SIAPE 2173027
CREA MT – nº 07364-D



João Batista Durgante Colpo
Engenheiro Civil
SIAPE 2147226
CREA RS – nº 42629-D